

## 출입 통제등 보안장비 설치 현황

작성일자 : 2022. 09. 20.

### □ 출입통제 및 근태관리 장비

구분	B1층	1층											2층			합계
	기계실 및 전기실	주차장 측 출입구	운영 사무실	용역사 사무실	회랑부 좌측 출입구	중앙 광장 출입구	회랑부 우측 출입구	카페 (예정) 출입구	키즈카페 출입구	F&B 주방 출입구	체험관 1번 출입구	체험관 2번 출입구	옥상 출입구	사무실 출입구	관리실 출입구	
출입 통제	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
무인 경비	1	1	0	1										1	1	6
근태 관리		1												1		2
스마트 체크		1	0											1		3
<b>합계</b>															<b>26</b>	

1. 무인경비 계획수량 7개 : 설치수량 6개, 미설치 수량 1개
2. 스마트 체크 계획수량 4개 : 설치 수량 3개, 미설치 수량 1개
3. 미설치 분은 직업체험관 체험 전시 준공 후 설치 예정
4. 「키즈라라 어린이 테마파크 인테리어 설계 및 제작·설치 용역」 관련 운영사무실 출입통제 및 근태관리 장비 철거(경영기획팀 보관)

### □ 스피드게이트 및 주차관제

구분	스피드 게이트			주차관제(외부)			정보보안(소프트웨어)			비 고
	F&B 출입구	직업 체험관 입장	직업 체험관 퇴장	직원 주차장	제1 주차장	제2 주차장	1층 운영 사무실	2층 사무실	대표 이사실	
출입 통제	0	0	0	1	1	1				통합 네트워크 보안 장치(UTM) 관리실에 설치
정보 보안								14	1	
<b>합계</b>	<b>0</b>			<b>3</b>			<b>15</b>			

1. 스피드 게이트 계획수량 3개 : 미설치, 추후 설치 예정

## CCTV 설치 현황

작성일자 : 2022. 09. 20.

### □ 내부

구분	B1층		1층											2층		합계
	기계실 및 전기실	기계실	유아 휴게실	운영 사무실	용역사 사무실	O·T홀	승강기	중앙홀	주차장 측 출입구	회랑부 출입구	F&B	키즈 카페	직업 체험관	사무실	복도	
설치 수량	1	1	1	1	1	2	1	10	1	2	3	0	0	3	4	
합계	2		22											7		31

1. 키즈카페 및 직업체험관 미설치 수량 : 108대
2. 키즈카페 11대 및 직업체험관 97대 미설치 분, 준공 이후 설치 예정

### □ 옥외

구분	1층					2층	옥상	합계
	회랑부 좌·우측 출입구	전면 광장	직원 주차장	제 1 주차장	제 2 주차장	2층 외부	광장 방향	
설치 수량	2	21	12	8	6	4	3	
합계	49					4	3	56

1. CCTV 설치 계획수량 : 195대
2. 설치 현황 : 옥외 56대, 내부 31대, 미설치 수량 108대